

ANLÆGSPROJEKTNAVN		
Slidlagsarbejder		
Udvalg:		
Plan og teknik		
Anlægsprojekt:	Anlægsnr:	
Slidlagsarbejder	200000022	
Meddelte anlægsbevillinger	Budget i hele kr. (- = indt./ + = udg.)	
Dato	Udgifter	Indtægter
BY 11-10-2023 sag 178	12.400.563	
BY 24-4-2024 sag 65	264.000	
BY 27-11-2024 sag 199	5.000.000	
Samlet anlægsbevilling	17.664.563	0
Afholdte udgifter/indtægter	Regnskab i hele kr. (- = indt./ + = udg.)	
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2024	12.976.187	
Samlet anlægsudgift/indtægt	12.976.187	0
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter	-4.688.376	0
Forbrug af bevilling i %	73,46	
BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET		
Fordelt på følgende hovedposter:		
Udgiftsside		
Håndværkerudgifter	250.407	
Kørebanearealer og asfaltarbejder	7.540.418	
Vejafvanding	477.261	
Færdselsarealer og stier	1.333.286	
Fortov og brolægningsarbejder	708.986	
Broer og bygværker	968.670	
Tilsyn med gravearbejder	223.732	
Afmærkning	512.343	
Intern bygherrerådgivning	961.085	
Total	12.976.187	