

ANLÆGSPROJEKTNAVN		
Cykelsti fra Dalby til rute 53		
Udvalg: Plan og teknik		
Anlægsprojekt: Cykelsti fra Dalby til rute 53	Anlægsnr: 200000026	
Meddelte anlægsbevillinger		Budget i hele kr. (- = indt./ + = udg.)
Dato	Udgifter	Indtægter
BY 18-12-2019	7.500.000	
Samlet anlægsbevilling	7.500.000	0
Afholdte udgifter/indtægter		Regnskab i hele kr. (- = indt./ + = udg.)
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2020	5.699.399	
2021	492.785	
2022	106.342	
2023	28.905	
2024	65.377	
Samlet anlægsudgift/indtægt	6.392.808	0
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter	-1.107.192	0
Forbrug af bevilling i %	85,24	
BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET		
<i>Fordelt på følgende hovedposter:</i>		
Udgiftsside		
Håndværkerudgifter	3.099.279	
Arealerhvervelse	152.976	
Projektering	286.371	
Entreprenørarbejde	2.854.183	
Total	6.392.808	