

ANLÆGSPROJEKTNAMN		
Slidlagsarbejder 2025		
Udvalg: Teknik og Klima		
Anlægsprojekt: Slidlagsarbejder 2025	Anlægsnr: 2000000198	
Meddelte anlægsbevillinger	Budget i hele kr. (- = indt./ + = udg.)	
Dato	Udgifter	Indtægter
BY 09-10-2024 sag 175 (Vedt B2025)	7.747.999	
BY 30-04-2025 sag 71 (Ovf 24/25)	4.688.376	
BY 26-11-2025 sag 178 (BO 30/9)	2.000.000	
Samlet anlægsbevilling	14.436.375	0
Afholdte udgifter/indtægter	Regnskab i hele kr. (- = indt./ + = udg.)	
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2025	14.717.356	
Samlet anlægsudgift/indtægt	14.717.356	0
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter	280.981	-
Forbrug af bevilling i %	101,95	0,00
BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET		
<i>Fordelt på følgende hovedposter:</i>		
Udgifter		
Håndværkerudgifter	121.543	
Kørebanearealer og asfaltarbejder	7.191.117	
Vejafvanding	29.521	
Færdselsarealer og stier	466.549	
Fortov og brolægningarbejder	4.989.824	
Broer og bygværker	807.500	
Tilsyn med gravearbejder	380.560	
Afmærkning	730.743	
Total	14.717.356	