

Referat af møde i bestyrelsen for Digeforeningen Kulhuse (endeligt)

17. september 2020 i Administrationen i Slangerup

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer, referent
2. Konstituering af ny formand
3. Orientering fra Frederikssund Kommune
4. Status for Orbicons arbejde (herunder ny tidsplan)
5. Formålet med boringerne (v. FK)
6. Skovengens pumpeystem (v. Per)
7. Tidsplan for resterende del af projektet (v. FK)
8. Status på dige/tværdiger før vinteren (v. medlemmerne)
9. Evt.
10. Næste møde
11. Generalforsamling i Digeforeningen ? (uden FK)

Deltagere:

Matthiessens Enghave	Peter Andersen (PA)
Bag Hegnet	Jacob Jensen (JJ)
Fjordskov	Jan Holm (JH)
Skovengen	Per Hansen (PH)
Nordskoven	Kristian Fordsmand (KF)
Strandengen	Lars Møller (LM)
Strandhaven	Hans Meltofte (HM)
Skoven af 1963	Henrik Audon (HA)
Strandkanten	Steen Smidt-Jensen (SSJ)
Enkeltparceller	Jesper Kihl (JK)
Sælvig	Benny Hansen (BH)
Frederikssund Kommune (FK)	Sigurd Gansted (SG)

1. Valg af ordstyrer

LM påtog sig hvervet som ordstyrer og JH som referent.

2. Konstituering af ny formand

Da den hidtidige formand har trukket sig ud af foreningen, konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Kihl som ny formand. Som ny næstformand konstitueredes Per Hansen.

3. Orientering fra Frederikssund Kommune

I fremtiden vil alle godkendte referater fra disse møder blive lagt på Frederikssunds Kommunes webside om "Kulhuse Dige".

FK ønsker også at lægge Steners beskrivelse af projektet i en bearbejdet form ud på denne webside.

FK svarer skriftlig på Digebestyrelsens brev af 27 august 2020.

4. Status for Orbicons arbejde

Orbicon havde fremsendt en ny tidsplan for deres arbejde i kontrakten (vedlagt). FK berettede at Orbicons arbejde forløb planmæssigt, og at der vil blive orienteret om status løbende.

JK beklagede, at tidsplanen havde sat meget lidt tid af til Digebestyrelsens kommentering af det færdige oplæg til Skitseprojekt (én uge). Bestyrelsen fandt det meget vigtigt, at den på borgermødet kunne bakke fuldstændigt op om det samlede Skitseprojekt.

FK pointerede, at det på næste møde skal afklares hvordan kommentering af det nye oplæg til skitseprojekt skal foregå.

5. Formålet med borerne

For nuværende er borepunkter udpeget og Orbicon er klar til at etablere borerne. Orbicon har vurderet, at data fra 6 uger er tilstrækkeligt til at lave en foreløbig vurdering af grundvandsniveau og undersivning. Det skal bruges til at vurdere behovet for grundvandspumper. Der indsamles måledata for et helt år, fordi det kan give et nøjagtigere billede, der kan foranledige småjusteringer af pumpestyringen, senere i projektet.

FK undersøger, om der etableres borer på ydersiden af diget.

Det blev pointeret at der ved en af de angivne borepunkter var mulighed for at foretage boringer på ydersiden af det nuværende dige.

6. Skovengens pumpesystem

Punktet blev frafaldet.

7. Tidsplan for resterende del af projektet

FK havde udarbejdet slide for præsentation (vedlagt). Ifølge aktiviteterne i denne kunne anlægsarbejdet ved et succesorienteret projektforsløb startes ultimo 2021. Anlægsfase måtte derefter påregnes at tage 1 år.

Belagt med en del usikkerhed, fordi anlægsarbejdet kun kan foregå udenfor fuglenes ynglesæson (april – august) og i perioder hvor der ikke er for højtstående grundvand.

En godkendt tidsplan for Digeprojektet skal lægges på websiden jf. kystbeskyttelsesloven, idet FK har valgt at fremme det kommunale fællesprojekt.

Bestyrelsen tilbød sin assistance med at frembringe tidligere udarbejdet materiale. Udarbejdet i forbindelse med arbejdet med bidragsfordelingsnøglen, der er omtalt i udkastet til vedtægter for et kommende digelag.

8. Status på dige/tværdiger før vinteren

Matthiessens Enghave: Intet kystdige (PA)

Bag Hegnet: Tværdige mod vest netop etableret på 1,65 (JJ)

Fjordskov: Med i arbejdet på Bag Hegnets tværdige men mangler kystdige reparationer (JH)

Skovengen: Mindre problem med slåen (PH)

Nordskoven: Intet problem (KF)

Strandengen: Kystdige holder 1,70 (LM)

Strandhaven: Kystdige holder 1,70 (HM)

Skoven af 1963: Kampestensdige ok (HA)

Strandkanten: Lavt kystdige (SSJ)

Enkeltparceller: Kystdige ok (JK)

Sælvig: Kystdige 1,80, Sidedige 1,7 (BH)

PH foreslog at der blev oprettet et beredskabsnetværk pr SMS. Interesserede bedes kontakte ham.

9. Evt.

PA foreslog at andre digeprojekter blev inviteret til at give foredrag om deres erfaringer, fx Jyllinge Nordmark. JH kunne berette at FK havde taget initiativ til en kontakliste med navne på andre Digelag eller – foreninger.

10. Næste møde

Torsdag den 29 oktober kl. 16.30-18 hos administrationen i Slangstrup.

Referent: Jan Holm, 30. september 2020