

Maritimt Center
Hovedtidsplan

Hovedtidsplan af 08.11.2021 rev. 06.01.2023

Leverance	Uddybende/stikord	Politisk proces	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
			1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv
Udarbejdelse af materiale til arkitektkonkurrence og arkitektkonkurrence		Godkendelse																								
Konkurrence forløb 6. marts - 30. juni 2023	6 marts - 30. juni 2023										*															
Indgåelse af kontrakt med vindende arkitektfirma 3. kvartal 2023	30. august 2023	Godkendelse											*													
Lokalplan proces	sep. 2023 - aug. 2024												*				*									
Projekteringsperiode (Projektforslag, hovedprojekt/detailprojektering, udbudsmateriale)	sep. 2023 - juni 2024	Godkendelse af Projektforslag samt udbud af hovedentreprise											*				*									
EU Udbud proces inkl. PQ og kontrahering	juni 2024 - sep. 2024	Godkendelse og frigivelse af midler til udførelse															*									
Udførelsesperiode	okt. 2024 - dec. 2025																									
Ibrugtagning	jan-26																						*			

*Forventet godkendt lokalplan

Optionsprojekter ¹

Leverance	Uddybende/stikord	Politisk proces	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
			1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv
Optionsprojekt 1 - Ekstra bygningsfaciliteter og landskabsselementer ²																										
Projektering inkl. bygherre godkendelse	marts 24 - sep. 24	Godkendelse													*			*								
Supplerende myndighedsbehandling	maj 24 - sep. 24															*	*	*								
EU-Udbud inkl PQ og kontrahering	okt. 24 - dec. 24	Godkendelse																								
Udførelse inkl. aflevering og Ibrugtagningstilladelse	jan 25 - juni 26																									
Ibrugtagning	jul-26																								*	

Leverance	Uddybende/stikord	Politisk proces	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
			1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv
Optionsprojekt 2 - Vintersikring havn																										
Forundersøgelser og projektering inkl. bygherre godkendelse	marts 24 - juni 24	Godkendelse													*											
Myndighedsbehandling, kystdirektoratet	marts 24 - sep. 24														*											
EU-Udbud inkl PQ og kontrahering	okt. 24 - dec. 24	Godkendelse																								
Udførelse inkl. aflevering og Ibrugtagningstilladelse	jan. 25 - marts 25																									
Ibrugtagning	apr-25																			*						

Leverance	Uddybende/stikord	Politisk proces	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
			1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv	1.kv	2. kv	3. kv	4. kv
Optionsprojekt 3 - Servicekaj																										
Forundersøgelser og projektering inkl. bygherre godkendelse	marts 24 - sep. 24	Godkendelse													*											
Myndighedsbehandling, kystdirektoratet, miljømyndighed m.fl.	juni 24 - juli 25																									
EU-Udbud inkl PQ og kontrahering	aug. 25 - okt. 25	Godkendelse																			*	*				
Udførelse inkl. aflevering og Ibrugtagningstilladelse	nov. 25 - feb. 26																					*	*			
Ibrugtagning	mar-26																		*					*		

Note:

¹ Opstart af optionsprojekter er ukendt og afhænger af tidspunkt for evt. tildeling af fondsmidler. Hvis fondsmidler tildeles tidligere eller senere skal optionsprojekterne tilsvarende opstartes tidligere eller senere. Opstart varsles af bygherre min. 1 måned før opstart.

² Hvis optionsprojekt 1 opstartes skal dette udføres som et integreret tillæg til basisprojektet og indeholdes i samme entrepriseudbud. Projektering af basisprojekt tillægges 3 måneder, udbudsperiode forskydes tilsvarende og udførelsesperiode forskydes og udvides til 18 måneder