

«Navn»
«Adresse»
«Postnr» «By»
«Land»
Att.: «Attention»

Dato
15. april 2023

Sagsnr.
04.18.00-A00-4-14

NATUR

Nyhedsbrev - Frederikssund Nord digeprojekt

Torvet 2
3600 Frederikssund

Kære Husstand,

Bank 4319-3430270303

I forlængelse af nyhedsbrevet I modtog den 28-10-2022, hvor Frederikssund Kommune informerede om, at det planlagte dige der skal anlægges i det nordlige Frederikssund bliver forsinket pga. kabler under diget, følger her en statusopdatering med seneste nyt om projektet.

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 14.00
Torsdag 09.00 - 14.00
Fredag 09.00 - 12.00

Frederikssund Kommune har været i tæt dialog med ledningsejerne på digestrækningen. Fælles for ejerne af de tekniske installationer inden for projektområdet er, at de alle har en god og løsningsorienteret velvilje.

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Afsluttede forhold

Digets planlagte tracé har sammenfald med to kabler og en gasstikledning, som alle forsyner Topsoe. El-kablernes placering under digets krone gør, at der kan være risiko for overophedning, hvis kablernes kapacitet i fremtiden skal udnyttes til fulde. Dertil har Kystdirektoratet i en udtalelse frarådet at anlægge dige ovenpå kablerne, fordi servicearbejder på kablerne kan svække diget i perioder. Derfor er det en nødvendighed for projektets gennemførelse at kablerne flyttes om bag ved diget.

Frederikssund Kommune og Topsoe har nu indgået aftale om at Topsoe finansierer flytningen af kablerne. Denne udgift, til en estimeret anlægspris på ca. 2 - 3 mio. kr. skal således ikke bæres af digeprojektet.

Gasstikledningen, som er ejet af Evida, ligger nedgravet langs kanten af stien ud for Linderupvej. Efter møde med Evida har de tilkendegivet at de godt kan tåle at diget anlægges og at der ikke er behov for at rykke ledningen.

Ikke afsluttede forhold

Novafos skal fortsat have adgang til at servicere og rense bygværker og brønde langs digestrækningen. Dertil vil det være nødvendigt at forhøje

bygværkerne ved at hæve overkanten af disse til samme niveau som diget.

Frederikssund Kommune og Novafos er i øjeblikket i dialog om mulige løsninger for tilpasning af bygværkerne.

Myndighedsprojekt

Som det næste skal rådgiver på projektet udarbejde et myndighedsprojekt. Myndighedsprojektet beskriver helt konkret hvad der søges om byggetilladelse til og indeholder en detaljeret anlægsbeskrivelse med tegninger over det ansøgte anlæg.

Arbejdet på myndighedsprojektet forventes at kunne opstartes til maj, når alle nødvendige aftaler er på plads. Myndighedsansøgningen forventes indsendt til kystmyndigheden september 2023. Der er herefter afsat seks måneder til myndighedsbehandling af ansøgningen, hvor projektet vil komme i fire ugers offentlig høring. Klager kan forsinke processen.

Sideløbende med udarbejdelsen af myndighedsprojektet vil Frederikssund Kommune producere vedtægter samt bidragsfordeling. I bidragsfordelingen pålægges ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved kystbeskyttelsen en bidragspligt. Digearbejdsgruppen inkluderes i denne proces. Bidragsfordelingen vil komme i høring sammen med ansøgningen.

Når digeprojektet er godkendt påbegynder Frederikssund Kommune og rådgiver processen med at producere udbudsmateriale og indhente entreprenør tilbud i foråret 2024. Anlægsprocessen planlægges påbegyndt i sensommeren/efterår 2024 og diget færdiganlagt til december 2024.

Statens pulje til kystbeskyttelse

Frederikssund Kommune vil ansøge statens pulje til kystbeskyttelse for projektet. Frederikssund Kommune forventer at Kystdirektoratet åbner op for ansøgningsrunden til september 2023 og her vil Kommunen indsende ansøgning.

På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan I læse mere om digeprojektet

<https://www.frederikssund.dk/FrederikssundNord>

Venlig hilsen

Thomas Jacobsen
Kystmedarbejder

Brevflet

137 dokumenter

- ✓ Trin 1: Overførsel af data
- ✓ Trin 2: Import af flettedokument
- ✓ Trin 3: Klargøring af dokumenter
- ✓ Trin 4: Godkendelse af brevplet før afsendelse
- ✓ Trin 5: Afsendelse af brevplet
- ✓ Trin 6: Kvittering for afsluttet brevpletning

I alt 137 dokumenter i brevpletningen med job-id 267302436 er modtaget. 134 dokumenter er sendt til Digital Post og 3 dokumenter er sendt til Fjernprint. Under fanen "Forsendelsesliste" kan dokumenterne ses eller evt. slettes.

Afslut