

Overførsel 2021 – Anlæg – Børn, familier og forebyggelse

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,006 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set -0,06 mio. kr. til 2022, 0,08 mio. kr. til 2023.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Børn, familie og forebyggelse.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet	Overførsel til 2022	Overførsel til 2023
Nyt børnehus i Skibby	U	-	-	-	-	Nej	-	-
Pavillon Kølholm	U	2.857	1.221	1.051	170	Nej	170	-
Ombygning af Kølholm	U	19.293	19.779	20.005	-226	Nej	-226	-
Ombygning til dagtilbud	U	7.210	200	122	78	Nej	-	78
Legepladser ved børnehuse	U	515	515	531	-16	Ja	-	-
I alt		29.875	21.715	21.709	-6		-56	78
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>29.875</i>	<i>21.715</i>	<i>21.709</i>	<i>-6</i>		<i>-56</i>	<i>78</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>

Nyt børnehus i Skibby

Restbudgettet er overført til 2021, og anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2022 til færdiggørelse af projektet.

Ombygning af Kølholm

Anlægsprojektet udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og merforbruget overføres til 2022.

Ombygning til dagtilbud

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,08 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2023.

Forbedrede legepladser ved børnehuse

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.