

# Udvidelse af regnvandsbassin ved Frederikssund Genbrugsplads – årsager til øgede omkostninger

I forbindelse med udvidelse af eksisterende regnvandsbassin har følgende faktorer medført en budgetforøgelse.

- Udskydelse af udførelse fra 2020 til 2022/2023 pga. forlænget sagsbehandlingstid af myndighedstilladelse.
- Ændret årstid for gennemførelse af hensyn til beskyttede dyrearter. Gennemførelse hen over vinter har medført en væsentlig forøgelse af håndtering af jord pga. store nedbørsmængder (januar 2023 var en ekstraordinær våd måned).
- Øget udgifter til støttemur og membran som følge af øget opland på vejareal, hvilket ikke var en del af den oprindelige projektering.
- Manglende oplysninger om eksisterende ledninger samt ændret oppumpningssted, hvilket krævede ekstra kortlægningsarbejde og uforudsete hændelser.
- Eksisterende forhold omkring servicevej var ukendte, og dermed har der været behov for en forlængelse af vejen.
- Bortskaffelse af jord har ikke været en del af udbud og det oprindelige budget. En del af overskudsjorden viste sig desuden mod forventning at være forurennet, hvilket øger udgiften til bortskaffelse.
- Jævnfør vilkår i udledningstilladelsen skal der etableres nye afvandingsforhold ved haveaffaldspladsen, herunder nyt pumpeanlæg. Dette var ikke en del af projekteringen.
- Inflation og generel prisstigning har medført at udgifterne generelt har været væsentlig højere end forudsat.

