

ANLÆGSPROJEKTNAMN		
JÆGERSPRIS AKTIVITETSBJÅND		
<b>Udvalg:</b> Fritids- og Kulturudvalget		
<b>Anlægsprojekt:</b> Jægerspris aktivitetsbjånd		<b>Anlægsnr:</b> 200000068
Meddelte anlægsbevillinger		Budget i hele kr.
Dato	Udgifter	Indtægter
27.05.2020	6.283.000	
Samlet anlægsbevilling	6.283.000	
Afholdte udgifter/indtægter		Regnskab i hele kr.
Regnskabsår	Udgifter	Indtægter
2020	5.949.808	
2021	348.304	
Samlet anlægsudgift/indtægt	6.298.112	
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter	-15.112	
Afvigelse i procent	0,24	

## BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET

Anlægsprojektet vedrører etablering af aktivitetsbåndet i Jægerspris.

Aktivitetsbåndet i Jægerspris er en udbygning af de idrætsfaciliteter der i dag er på stadionområdet. Udover fodboldbaner, tennis- og paddlebaner er området blevet udbygget med en ny multibane, parkourbane og udendørs fitness område.

Aktivitetsbåndet er samtidigt en opgradering af den eksisterende stiforbindelse mellem Jægerspris skole og Jægerspris Bibliotek til et aktivt strøg der tiltrækker både foreningsidrætten, men også de selvorganiserede og områdets børn og unge.

Aktivitetsbåndet er udført i rød gummibelægning med faldunderlag i grå gummi. Langs stien er opsat nye lysmaster der oplyser aktiviteterne og skaber en tryk forbindelse på området.

### ***Fordelt på følgende hovedposter:***

Hovedentreprise	4.756.356
Uforusete omkostninger	731.407
Rådgivere (ingeniører, arkitekter o.l.)	670.838
Øvr. omk. (geotek. undersøgelser, landmåler o.l.)	51.645
Ekstra omkostninger (vagtordning)	53.625
Beplantning	34.242
<b>Total</b>	<b>6.298.112</b>