

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Anlæg – Unge, fritid og idræt

Unge, fritid og idræt har følgende anlægsprojekter:

- Svømmehal
- Idræts- og spejderfacilitetspuljen
- Aktivitetsplads ved Idrætsbyen
- Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang
- Maritimt Center
- Idrætsby – helhedsplan
- Grønne Colosseum Slangerup speedway

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på anlægsprojekterne under Unge, fritid og idræt, som det ses af tabel 1 nedenfor. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Unge, fritid og idræt.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Svømmehal	U	0	446	446	0	0	0	Udførelse
Idræts- og spejderfacilitetspuljen	U	2.094	3.626	3.626	0	0	0	Projektering/udbud
Aktivitetsplads ved Idrætsbyen	U	0	243	243	0	0	0	Udførelse
	I	0	-7.904	-7.904	0	0	0	
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	U	22.411	1.000	971	29	0	0	Projektering/udbud
Maritimt Center	U	7.426	2.000	1.942	58	0	0	Ideoplæg/skitsering
Idrætsby – helhedsplan	U	0	788	773	15	0	0	Ideoplæg/skitsering
Grønne col. Slangerup speedway	U	300	300	300	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
<b>I alt</b>		<b>32.231</b>	<b>499</b>	<b>397</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>32.231</i>	<i>8.403</i>	<i>8.301</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-7.904</i>	<i>-7.904</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## Svømmehal

Der var i perioden 2016-2020 samlet afsat anlægsmidler for 135,2 mio. kr. (inkl. 15 mio. kr. til jordkøb) til ny svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter i Frederikssund. Svømmehallen blev modtaget 30.06.2020 og åbnede 15.08.2020. Mangelgennemgangen forventes afsluttet 2. kvartal 2022.

## Idræts- og spejderfacilitetspuljen

Puljen har til formål, at forny og vedligeholde faciliteter til både spejder og idræt i Frederikssund Kommune med henblik på at skabe bedre rammer for spejder- og idrætsfaciliteter. Puljen kan søges.

Der er flere delprojekter i gang.

Padelbanen ved Skibby er i gang og forventes afsluttet 2. kvartal 2022, mens kunststofgræsbanen i Dalby afventer myndighedstilladelse.

## Aktivitetsplads ved Idrætsbyen

Anlægsprojektet vedrører etablering af en "udendørs gymnastiksal" ved den nye svømmehal. LOA har bevilget et tilskud på 8,3 mio. kr. fordelt med 2,3 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Aktivitetspladsen er afleveret og der er afholdt indvielse.

Anlægsprojektet er afsluttet, der afventes de sidste fakturaer, hvorefter der kan aflægges regnskab.

Herefter vil LOA udbetale tilskuddet.

## Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang

Der er afsat 22,4 mio. kr. til etablering af adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang.

Projektet projekteres færdig i 2022 med udbud i december, hvis projektet skal anlægges i 2023.

## Maritimt Center

Centeret, som placeres på Kalvøen, skal give adgang til et fælles anlæg for al vandsport. Centeret giver øgede muligheder for at dyrke vandsport på Roskilde fjord.

Materiale til brug for arkitektkonkurrencen er under udarbejdelse. Budgettet forventes overholdt.

## Idrætsby – helhedsplan

Der skal arbejdes videre med helhedsplanen for Idrætsbyen (vedtaget af Byrådet i juni 2016). Det skal besluttes, hvad den næste fase skal være (første fase indeholdende etablering af svømmehal, aktivitetsplads, stier og parkering er under gennemførelse). Byrådet godkendte i december beslutningsdokumentet fra genbesøget af helhedsplanen for Idrætsbyen.

Der arbejdes med gennemførelse af helhedsplan for Idrætsbyen i Unge, fritid og idræt. Planen forventes forelagt til Byrådets drøftelse i september.

## Grønne Colosseum Slangerup speedway

Projektering af hvordan Slangerup speedway kan omlægges til et grønt Colosseum. Et grønt og moderne stadium.

Der arbejdes med at finde en rådgiver, som kobles på projektet. Budgettet forventes brugt.