Renovering af Willumsens Museum
Hovedtidsplan

Hovedtidsplan rev ~~18-05-2022~~ ~~21-09-2022~~ ~~11.11.2022~~ 22.05.2023

			2021				2022				2023				2024				2025			
Leverance	**Uddybende/stikord**	**Politisk proces**	**1.kv**	**2. kv**	**3. kv**	**4. kv**	**1.kv**	**2. kv**	**3. kv**	**4. kv**	**1.kv**	**2. kv**	**3. kv**	**4. kv**	**1.kv**	**2. kv**	**3. kv**	**4. kv**	**1.kv**	**2. kv**	**3. kv**	**4. kv**
Fondsansøgning og indledende processer																						
Opsamling på fondsansøgning	**maj**																					
Kontrakt indgås med bygherre rådgiver	**maj/juni**																					
Budgetkvalificering og opstilling af targetpris	**maj/juni**																					
Politisk behandling i JEK og ØU	**juni**	**jun-22**																				
By godkender udbudsform	**juni**	**jun-22**																				
Sommerferie	**juli**																					
Forundersøgelser	**august**																					
Projektgrundlag	**sep-okt**																					
Styregruppe møde - drøftelse og godkendelse af udbudsmateriale	**7. nov**																					
Udbudsmaterialet færdiggøres	**nov**																					
Politisk behandling i JEK og ØU	**nov-dec**	**dec-22**																				
BY godkender udbudsmaterialet	**dec**	**dec-22**																				
Prækvalifikation 1-2 mdr.	**jan**																					
Styregruppen møde - drøftelse og godkendelse om valgte ansøgere	**6. feb**																					
Udbudsmaterialet udsendes	**10. feb**																					
Tilbudsperioden	**jan-marts**																					
Aflevering af 1. tilbud	**marts**																					
Gennemgang af tilbud	**april**																					
Forhanding med totalentreprenører	**april-maj**																					
Modtagelse af sidste og bedste bud	**maj**																					
Styregruppemøde - drøftelse og godekendelse af valgt totalentreprenør	**maj**																					
Politisk orientering i JEK	**juni**	**jun-23**																				
Standstill periode 10 kalender dage	**maj**																					
Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør	**juni**																					
Projekteringsperiode - 1.fase	**juni-dec.**																					
Styregruppemøde - godkendelse af resultat af fase 1	**nov-dec**																					
Politisk behandling i JEK, ØU og By- fase 1 og fase 2	**dec**	**dec-23**																				
BY godkender fase 1 og igangsætter fase 2	**dec**	**dec-23**																				
Myndighedsbehandling	**jan -**																					
Færdigprojektering - fase 2	**primo 24 - medio 24**																					
Styregruppemøde - godkendles af resultat af fase 2	**medio 24**																					
Udførelse	**medio 24 - ultimo 25**	**aug-24**																				
Styregruppe møde - orientering om fremdrift af udførelsen	**ultimo 24**																					
Aflevering forventes medio 2025	**okt-25**																					
Idriftsættelsespriode	**4 kvartal 2025**																					