Tidslinje for Kulhuse kystbeskyttelsesprojekt

Opdateret juli 2021

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Juli - januar 2022

Valg af ny rådgiver*

Udbudsmateriale og udbudsproces udføres af FK og digeforening.

**barsel 10. sept – 3. jan*

Feb – maj 2022

Dispositionsforslag

Projekt der indeholder én løsning udarbejdes. Dialog med berørte grundejergrupper og besigtigelser.

juni 2022

Grundejermøde

Præsentation af dispositionsforslag, og mulighed for at kommentere projektet.

Juli – august 2022

Myndighedsansøgning

Projektets detaljeringsgrad bringes op på niveau nødvendigt for myndighedsbehandling

sept – oktober 2022

Høring

Myndighedsansøgning, bidragsfordeling og vedtægter sendes i offentlig høring

Okt – jan 2023

Tilladelse

Det forventes at Myndigheden giver tilladelse til projektet – 4 ugers klagefrist.

jan – sept 2023

Anlæg af diget

Eventuelle klager kan forsinke processen med op til 6 måneder.

Efterår 2023

Dige færdigt

Kystbeskyttelsesprojektet forventes realiseret.