

Projekter	2023												2024												2025																							
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december												
<b>Kulhuse</b>	Myndighedsprojekt					Myndighedsbehandling							Detailprojekt		Udbud			Fugle ynglesæson		Anlægsfase							Dige anlagt																					
<b>Hyllingeriis</b>	Myndighedsprojekt			Myndighedsbehandling						Detailprojekt		Udbud	Anlæg	Fugle ynglesæson				Anlægsfase			Dige anlagt																											
<b>Frederikssund Nord</b>	Projektjustering				Myndighedsprojekt				Myndighedsbehandling				Detailprojekt			Udbud		Anlægsfase					Dige anlagt																									
Prioriterede projekter	2023												2024												2025																							
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december												
<b>1. prioritet</b>													Modning			Rådgivertilbud						Projektering og borgerdialog						Myndighedsprojekt			Myndighedsbehandling --> dige færdigt 2027																	
<b>2. prioritet</b>																									Modning			Rådgivertilbud			Projektering og borgerdialog																	
<b>3. prioritet</b>																									Modning			Rådgivertilbud			Projektering og borgerdialog																	
<b>4. prioritet</b>																																																
<b>5. prioritet</b>																																																