	EMNE	MAJ		JUNI					JULI				AUGUST					SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DECEMBER				JANUAR				FEBRUAR				MARTS					APRIL				
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	MØDER		M1		M2		M3	M4					M5			M6		M7			M8			M9		BM		BM		BM		BM			BM		BM		BM		BM		BM			BM			BM	
Planlægning	Planlægning af udbudsform/tegningsmateriale																																																
	Prækvalifikation/annoncering																																																
Projektudvikling	Hovedprojekt																																																
	Bygherregranskning																																																
	Udbudsfase																																																
	Spørgefrist																																																
	Licitation																																																
	Tilbudsevaluering																																																
	Kontraktforhandling																																																
	Tilretning af projekt v entreprenør																																																
Realisering	Produktionstegninger v. entreprenør																																																
	Godkendelse af materialeforslag og tegninger																																																
	Produktion af prøver og godkendelse af UE leverancer																																																
	Godkendelse af prøver																																																
	Produktion																																																
	Afsætning, jordarbejder																																																
	INSTALLATION																																																
	Terrænarbejder, overflader, terrænmure mv.																																																
	Indvielse																																																

	MØDE AGENDA
M1	Accept af projekt, Planlægning af udbudsform + tid, Økonomi
M2	Præciseringer og spørgsmål, internt
M3	Forhåndsgodkendelse af tegningsmateriale.
M4	Prækvalifikation/ valg af entreprenører. Godkendelse og udsendelse af projekt
M5	Afklaring af spørgsmål, udsendelse af svar
M6	Tilbudsevaluering, kriterier; pris, kvalitet, organisation
M7	Godkendelse af tilrettet projekt
M8	Værkstedsbesøg, test, 1:1 kontrol af kvalitet
M9	Værkstedsbesøg, test, 1:1 kontrol af kvalitet. Godkendelse
BM	Afrapportering/Byggemøde

DATO:	Tidsplan 2020.05.25
	SCHUL Landskabsarkitekter